

BILAN ANNUEL D'EXECUTION DE L'AP/CP 2023 - RENOVATION ENERGETIQUE DE L'ECOLE BRISSE**Ouverture de l'AP/CP par délibération 23D052 du 25.09.2023****Situation pour 2023 2024 et 2025**

	AP	CP 2023		CP 2024		CP 2025	
		CP prévisionnels 2023	CP réalisations 2023	CP prévisionnels 2024	CP réalisations 2024	CP prévisionnels 2025	
ouverture au 25.09.2023	680 000,00 €	419 458,29 €		260 541,71 €			
Révision n°1 du 11/12/2023	915 000,00 €		237 504,24 €	677 496,00 €			
Révision n°2 du 16/12/2024	780 000,00 €		237 504,24 €		466 094,50 €	76 401,26 €	
Révision n°3 du 31/03/2025	768 167,90 €		237 504,24 €		467 163,66 €	63 500,00 €	
Révision n°4 du 30/06/2025	772 000,00 €		237 504,24 €		467 163,66 €	67 332,10 €	

Situation au 01,12,25

	CP prévisionnels 2025	CP réalisés 2025	Pourcentage de réalisation
Modification des dépenses réalisées en 2025	67 332,10 €	60 514,85 €	89,88%

Révision n° 5 du décembre 2025

N°AP	Libellé	Montant AP	CP 2023 (réalisé)	CP 2024 (réalisé)	CP 2025 (réalisé)	CP 2026 (prévisions)
1/2023	ECOLE BRISSE	772 000,00 €	237 504,24 €	467 163,66 €	60 514,85 €	6817,25

